

現行の整備基本計画(平成17年3月策定)の事業実施状況


資料1-1

整備区域	平成17年の当初計画			平成29年12月時点(中期)での実績
	短期	中期	長期	
	概ね1～5年 (H17～21年度)	概ね6～15年 (H22～31年度)	概ね16年以上 (H32年度～)	
1	御裏林		御清水・貯水槽	未着手
2	本丸御殿	大広間等(遺構表示)		大広間跡遺構表示整備完了(H27.3)
		排水溝等環境整備		災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施
		ガイダンス施設[暫定]		完了(仙台城見聞館)
3	本丸縁辺地	巽櫓跡崩落防止工事		災害復旧工事として完了
		環境整備		災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施
4	二の丸詰門		詰門(遺構表示)	未着手
5	三の丸蔵屋敷	ガイダンス機能[暫定]		完了 博物館の展示を刷新しH22.4再開館
6	三の丸外構	五色沼・長沼 (浚渫、石垣清掃等環境整備)		・浚渫、護岸施設更新工事中
		土塁・土堀・石垣		・H17・18・29土塁・石組側溝の調査 ・H17・18・19埋没した堀跡の調査
7	大手門		大手門	未着手
8	扇坂下	便益施設		未着手 H19「扇坂」解説サインを設置
9	登城路	中門地震被災石垣復旧		H15地震で被災した中門・清水門石垣の修復は、H17に完了した
		清水門地震被災石垣復旧		
		造酒屋敷跡(遺構表示)		・H20・21・22・28・29発掘調査
		園路整備[暫定]		・H20・21に大手門～本丸詰門間の歩道整備が完了 ・巽門～沢門間未着手
			巽門	史跡指定前に遺構表示整備済
10	中島池	環境整備		未着手
		中島池の現状復旧[暫定]		未着手
		作業ヤード・ガイダンス機能[暫定]		・本丸北壁石垣修理の残石を保管中 ・東日本大震災復旧工事でヤードとして使用、残石等を保管中
11	崖地	崩落防止工事		・H24・25に災害復旧工事実施 ・H27災害復旧工事は繰越してH28に完成
12	追廻厩		便益施設	未着手


凡例



完了



着手中



現計画において未着手・未完了