


現行の整備基本計画(平成17年3月策定)の事業実施状況

整備区域	平成17年の当初計画			平成29年12月時点(中期)での実績
	短期	中期	長期	
	概ね1~5年 (H17~21年度)	概ね6~15年 (H22~31年度)	概ね16年以上 (H32年度~)	
1	御裏林		御清水・貯水槽	未着手
2	本丸御殿	大広間等(遺構表示)		大広間跡遺構表示整備完了(H27.3)
		排水溝等環境整備		災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施
		ガイダンス施設[暫定]		完了(仙台城見聞館)
3	本丸縁辺地	巽櫓跡崩落防止工事		災害復旧工事として完了
		環境整備		災害復旧に伴い側溝入れ替えを実施
4	二の丸詰門		詰門 (遺構表示)	未着手
5	三の丸蔵屋敷	ガイダンス機能[暫定]		完了 博物館の展示を刷新しH22.4再開館
6	三の丸外構	五色沼・長沼 (浚渫、石垣清掃等環境整備)		・浚渫、護岸施設更新工事中
		土塁・土塀・石垣		・H17・18・29土塁・石組側溝の調査 ・H17・18・19埋没した堀跡の調査
7	大手門		大手門	未着手
8	扇坂下	便益施設		未着手 H19「扇坂」解説サインを設置
9	登城路	中門地震被災石垣復旧		H15地震で被災した中門・清水門石垣の修復は、H17に完了した
		清水門地震被災石垣復旧		
		造酒屋敷跡(遺構表示)		・H20・21・22・28・29発掘調査
		園路整備[暫定]		・H20・21に大手門~本丸詰門間の歩道整備が完了 ・巽門~沢門間未着手
				巽門
10	中島池	環境整備		未着手
		中島池の現状復旧[暫定]		未着手
		作業ヤード・ガイダンス機能[暫定]		・本丸北壁石垣修理の残石を保管中 ・東日本大震災復旧工事でヤードとして使用、残石等を保管中
11	崖地	崩落防止工事		・H24・25に災害復旧工事実施 ・H27災害復旧工事は繰越してH28に完成
12	追廻厩		便益施設	未着手

凡例

	完了
	着手中
	現計画において未着手・未完了

[検証と対応]

- ①進捗の遅れの原因
短期(5年間)の着手対象が17地点と多いこと
(大広間跡遺構表示整備:平成13年調査開始、平成27年整備完了)
東日本大震災で被災した仙台城跡をはじめとした市内文化財への対応
- ②遅れの原因を踏まえた今後の対応
設定した計画期間中に整備可能な事業計画を示す。